



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปามาศลำ หมูที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๘ - ๒๙ เม.ย ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไทร หมูที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๘ - ๒๔ พ.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาเวียน หมูที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๘ - ๒๔ พ.ค.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนวัดทับไทร (แยกซ้าย) หมูที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘ - ๒๒ เม.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิงดาว (นายวชิรวิญญ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๙,๔๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘ ๒๒ เม.ย.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถานีไฟฟ้า (น้ำเขียว) หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๘ พ.ค.๖๘
๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลอง-รองสำรวย หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๒๑,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๓ มิ.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพญากำพู (แยกฝาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๓ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ว่าวิจิต (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๘ - ๒๙ เม.ย.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรอกกระป็น (ออกบ่อทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ - ๑๘ พ.ค.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำเขียว (ผู้ช่วยสมาน - เสียศักดิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘ - ๒๒ เม.ย.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปักขีไต้ - วัดทับไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘ - ๒๒ เม.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังอน หมู่ที่ ๓ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๘ - ๒๙ เม.ย.๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผางาม (แพทย์ม้อก) หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๘ - ๒๔ พ.ค.๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนา หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๓ มิ.ย.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทัพพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๘ - ๒๙ เม.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพทย์ม็อก หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาโสม (แยกขวานายพะยอม) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๗๔,๗๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำเขียว (เสี้ยศักดิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ (แยกสวนสามกา) หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอำเภ (สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๔๔,๕๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายลักษณะ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ศพด.บ้านพญากำพู หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๗๔,๗๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อทอง (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๗๔,๗๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อทอง - ท้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบา (วงแหวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๓๐,๘๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังแคมป์คลองตานี หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอำเภอ (แยกซ้าย) (ศรีประเสริฐ) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๒๓๐,๘๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคข่งเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๔๑๒,๔๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
รวม	๓๓	-	๑๗	๑๖	๑๑,๙๗๒,๖๐๐	๕,๘๖๒,๖๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๑	๑	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๔๓,๘๑๙	๑๘ ต.ค.๖๗
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๔๖	๑๔ - ๑๕ พ.ย.๖๗
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๒๖,๓๐๐	๙ ก.ค.๖๘
รวม	๓	-	-	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๑๖๕	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๙,๑๓๕	๘ ส.ค.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	✓	๔๖๙,๓๓๖	๔๓๗,๗๘๔	๒๔ มิ.ย.๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	-	✓	๒๑๗,๙๓๕	๒๑๗,๙๓๕	๒๔ มิ.ย.๖๘
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	๑,๕๗๔,๓๗๐	๑,๕๑๐,๕๓๔	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	-	-	✓	๖,๙๑๔,๘๐๐	๖,๖๓๒,๑๖๔	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล- โป่งน้ำร้อน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๒๐,๓๐๗	๒๐ มี.ค.๖๘
รวม	๖	-	-	๖	๙,๒๒๑,๔๔๑	๘,๗๒๗,๘๕๙	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๕๖,๒๑๐	๑๑ ม.ค.๖๘
๒	โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้านยาเสพติด	-	-	✓	๔๕๐,๐๐๐	๘๐,๖๙๐	๓ มี.ค.๖๘ - ๑๕ ก.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๐	๑๙ ส.ค.๖๘
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬา ชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	๒๙๔,๙๖๓	๕ - ๗ ก.ย.๖๘
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๕๘๕	๑๔ - ๓๐ ก.ค.๖๘
รวม	๕	-	-	๕	๗๐๐,๐๐๐	๕๑๕,๒๘๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	✓	๑๙,๘๐๐	๑๓,๘๕๕	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	✓	๑๑๖,๔๐๐	๑๑๖,๔๐๐	๑๘ - ๒๐ มี.ค.๖๘
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชกุมารี มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์	-	-	✓	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗ ส.ค.๖๘
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	✓	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๗ ส.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	-	-	✓	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒๗ ส.ค.๖๘
๗	โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๗	๒	-	๕	๓๙๖,๒๐๐	๓๑๐,๒๕๕	

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๑๖ เม.ย.๖๘
รวม	๑	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐
๓	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐
๔	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	-	-	✓	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๔๒	๔ ก.พ.๖๘ - ๑๕ ก.พ.๖๘
๕	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในชุมชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	-	-	✓	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ - ๑๙ พ.ค.๖๘
รวม	๕	๓	-	๒	๕๐๕,๐๐๐	๒๘๔,๔๔๒	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดแก่สถานศึกษา	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	๑๙,๘๑๐	๒๐ ก.พ.๖๘
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๒๐	๒๐ ส.ค.๖๘
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๐๕	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๖	๓	-	๓	๗๐๕,๐๐๐	๙๔,๒๓๕	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	-	-	✓	๑๓๐,๐๐๐	๔๓,๒๖๔	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘
รวม	๑	-	-	๑	๑๓๐,๐๐๐	๔๓,๒๖๔	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๑๙ มี.ค.๖๘ ๑๘ ก.ค.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๒	๑	-	๑	๕๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	

๑๐.๒ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	✓	๑๑,๓๓๑,๖๐๐	๑๐,๙๗๓,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	✓	๒,๑๘๖,๒๐๐	๒,๑๒๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๑๐ ก.ย.๖๘
รวม	๓	-	-	๓	๑๓,๖๓๗,๘๐๐	๑๓,๒๑๔,๑๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๑. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ แบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง	-	-	✓	๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐	๒๒ ก.พ.๖๘ - ๒๒ เม.ย.๖๘
	๑	-	-	๑	๔๙๗,๕๕๐	๔๙๗,๕๕๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	✓	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	ถังกรองน้ำไฟเบอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	✓	-	-	๕๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม	๒	๒	-	-	๓๙๙,๐๐๐	๐	

๓. ครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมอร์สูบน้ำ) พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง	✓	-	-	๙๖,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม	๑	๑	-	-	๙๖,๐๐๐	๐	๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

๔. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว			
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์	-	-	✓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๐,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘ - ๑๖ พ.ค.๖๘
รวม	๑	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๐,๐๐๐	

