



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๑ ด้านสาธารณสุขปโค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างพื้นป็น หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	โอนไปตั้งจ่ายเป็นการใหม่
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบา (วงแหวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๗๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตากง (ป่าอ้น) หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	๑๙ มี.ค. - ๑๘ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบา (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผางาม (แพทย์มื้อมก) หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่โต หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพทย์มื้อมก หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภูพานบุรี (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๗๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๑ ด้านสาธารณสุขโรค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอดคาร์แคร์ (วงแหวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลูงสรวง - ผู้การรัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	๑๙ มี.ค. - ๑๘ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลูงสรวง (แยกลูงลพ) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	๑๙ มี.ค. - ๑๘ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสง่า (แยกผาย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๔๐๖,๐๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
รวม	๑๓		๔,๗๖๔,๐๐๐		-	๗	๖	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๑๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	๕๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๖	✓	-	-	๕๘,๕๒๕
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๖	✓	-	-	๙๕,๕๖๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๓		๑๘๐,๐๐๐		๒	-	๑	๑๕๔,๐๘๕

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	๓๘๓,๗๒๔	-	-	-	✓	๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖๗,๓๑๑	-	-	-	✓	๐
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๘๒,๕๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๗๔๙,๐๖๑
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๕,๙๑๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๒,๙๗๓,๓๐๐
รวม	๕		๗,๙๖๖,๕๗๐		-	๒	๓	๓,๗๒๒,๓๖๑

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของรางวัล จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เลี้ยงอาหารเด็กและผู้มาร่วมงาน	๕๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๕๖,๙๖๐
๒	โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติต	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมอบรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมไคร่ติดยายกมือขึ้น กิจกรรมรื้อสีขาว TO BE NUMBER ONE กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ กิจกรรมศึกษาดูงาน	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑๐,๒๖๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และกีฬาชุมชน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๗๔,๘๔๙
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ "อัญมณีเกมส์" จังหวัดจันทบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๐
รวม	๖		๙๑๐,๐๐๐		๓	๑	๒	๑๓๒,๐๖๙

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ ส.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว	๑๑๔,๐๐๐	๕ - ๗ มี.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๑๓,๙๐๐
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรวราชภักดี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม.เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓,๐๐๐ บาท	๒๗,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม.เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของ อสม.เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ	๖๓,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๖		๓๓๐,๐๐๐		๑	๑	๔	๑๑๓,๙๐๐

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๕๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดทำหลุมขยะเปียก	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๓๕,๐๐๐		-	-	๑	๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๓	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๓		๒๒๐,๐๐๐		-	-	๓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน	๒๐,๐๐๐	๔ มี.ค. ๖๗	✓	-		๑๕,๗๕๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐		-	-	✓	๐
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๓ ก.พ. - ๒๘ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๔๘,๓๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรม/ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร.เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	จัดอบรม ทบทวน พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับ อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๖ ต.ค. - พ.ย. ๖๖	-	✓	-	๖๕,๔๗๒
รวม	๖		๖๐๐,๐๐๐		๒	๑	๓	๑๓๐,๕๒๒

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	จัดตั้งจุดตรวจช่วง ๗ วันอันตราย	๓๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖-๔ ม.ค. ๖๗ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	-	✓	-	เบิกจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑๐,๘๕๐
รวม	๑		๓๐,๐๐๐		-	๑	-	๑๐,๘๕๐

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารสำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารสำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และประชาชนที่สนใจ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๒		๕๐,๐๐๐		-	-	๒	๐

๑๐.๒ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๕๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๕,๒๔๖,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑,๐๔๑,๐๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๕๔,๕๐๐
รวม	๓		๑๒,๘๑๖,๐๐๐		-	๓	-	๖,๓๔๑,๗๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๑ ด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงบรเพ็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๒๗๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
	๑		๒๗๐,๐๐๐		-	๑	-	๐

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

๙.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน สตรีอาสาพัฒนาและประชาชนในเขตเทศบาล	จัดอบรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๓๕๐,๐๐๐	๑๖ - ๑๘ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๓๑๒,๕๖๒
	๑		๓๕๐,๐๐๐		๑	-	-	๓๑๒,๕๖๒

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๔,๙๐๐	-	-	-	✓	๐
	๑		๒๔,๙๐๐		-	-	๑	๐

๑.๒ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โต๊ะขาพับเอนกประสงค์	ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ x ๗๕ เซนติเมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
	๑		๖๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต	ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๖,๑๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๔,๙๙๐
	๑		๖,๑๐๐		๑	-	-	๔,๙๙๐

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องเจียหรือตัด (หินเจียไฟฟ้า) ขนาด ๕ นิ้ว	๑) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ ๑,๐๕๐ W ๒) ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm):๑๑,๐๐๐ ๓) น้ำหนักสุทธิ : ๒.๖ กก. ๔) ขนาดเครื่อง (ม.ม.):๓๕๖x๑๓๙x๑๑๒ มม. ๕) เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย : ๑๒๕ มม.(๕") ๖) ขนาดใบตัด (Dia of Blade) : ๑๒๕ มม.(๕") ๗) เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด : ๑๒๕ มม.(๕") จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๕,๓๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว	๑) กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ วัตต์ ๒) ขนาดใบตัด ๑๔ นิ้ว (๓๕๕ มม.) ๓) ความเร็วรอบ ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที ๔) แผ่นตัดไฟเบอร์กำลังสูง ๒,๓๐๐ วัตต์ ตัดชิ้นงานไว ๕) ฐานแท่นตัดไฟเบอร์ขนาดใหญ่ ๖) บังใบครอบทั้งหน้าและหลังป้องกันสะเก็ดไฟ และเศษวัสดุได้ดีเยี่ยม ๗) น้ำหนักเครื่อง ๑๖.๕ กก. จัดหาราคาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๓	ปั๊มลมไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ ลิตร	๑) กำลังลูกสูบ ๒ HP ๒) กำลังมอเตอร์ ๓ HP ๒๒๐ V ๓) ลูกสูบ ๒ สูบ ๔) ความจุถัง ๑๐๐ ลิตร ๕) รอบมอเตอร์ ๒๘๕๐ RPM ๖) แรงดัน ๑๐ Bar/ ๑๕๐ Psi ๗) ปริมาณลม ๓๗๗ L/min จัดหาราคาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ภารกิจ

๓. ภารกิจโรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	เครื่องเชื่อมโลหะ (เครื่องเชื่อมรูป)	๑) ความสามารถในการทำงาน ๑๐๐% Duty Cycle ๒) มีระบบ Arc Force ควบคุมกระแสเชื่อมให้คงที่และช่วยป้องกันลวดติดชิ้นงาน ๓) แรงดันไฟฟ้า AC ๒๒๐ V ๔) กระแสไฟเชื่อม ๒๐-๒๐๐ A ๕) มีระบบ Anti-Stick ช่วยป้องกันคีมจับลวดเชื่อมเสียหาย ๖) ขนาดเครื่อง กว้าง ๑๕๕ x ยาว ๓๙๐ x สูง ๓๐๐ มม. ๗) น้ำหนัก ๗ กก. ๘) ขนาดลวดเชื่อม ๑.๖ - ๓.๒ มม. จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๑๓,๕๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว	๑) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที ๒) ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า ๖๕ มิลลิเมตร ๓) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๕,๘๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	สว่านไฟฟ้าไร้สาย	๑) แรงดันไฟแบตเตอรี่ : ๑๐.๘ โวลท์ ๒) ขนาดหัวจับดอก : ๑๐ มม. ๓) ความเร็วรอบสูงสุด : ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที ๔) แรงบิดสูงสุด : ๒๕ นิวตันเมตร ๕) ชาร์จไฟได้ทุกเวลาไม่มีผลต่อหน่วยความจำ ๖) อุปกรณ์ในกล่อง มีดังนี้ - ตัวสว่าน , แบตลิเทียม ๒ ก้อน , แท่นชาร์จ , คู่มือการใช้งาน จัดหารตามราคาท้องถิ่น	๕,๕๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๗๒๐ W ๒ สปีด	๑) สามารถปรับการทำงานได้ ๒ แบบ คือ หมุนอย่างเดียว และหมุนพร้อมกระแทก ๒) มีระบบหยุดดอกสกัด เมื่อเครื่องหมุนแรงถึงระดับที่กำหนด ๓) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ : ๗๒๐ วัตต์ ๔) ขนาดหัวจับดอกสว่าน : ๑.๕ - ๑๓ มม. (๑/๑๖ - ๑/๒ นิ้ว) ๕) ความสามารถในการเจาะคอนกรีต : ๒๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ๖) ความสามารถในการเจาะเหล็ก : สูง : ๘ มม. (๕/๑๖ นิ้ว) ต่ำ : ๑๓ มม. (๑/๒ นิ้ว) ๗) ความสามารถในการเจาะไม้ : สูง : ๒๕ มม. (๑ นิ้ว) ต่ำ : ๔๐ มม. (๑-๕/๑๖ นิ้ว)	๘,๕๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		๑๐) ความสามารถในการเจาะไม้ (Self-Feed Bit) : ๘๐ มม. (๓-๑/๒ นิ้ว) ๑๑) อัตราการกระแทกต่อนาที : สูง : ๐ - ๕๘,๐๐๐ ครั้ง/นาที ๑๒) อัตราการกระแทกต่อนาที : ต่ำ : ๐ - ๒๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที ๑๓) ความเร็วรอบตัวเปล่า : สูง : ๐ - ๒,๙๐๐ รอบ/นาที ๑๔) ความเร็วรอบตัวเปล่า : ต่ำ : ๐ - ๑,๒๐๐ รอบ/นาที จัดหาตามราคาท้องถิ่น						
รวม	๗		๗๔,๖๐๐		-	-	๗	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล คุณลักษณะตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๑,๐๐๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	ขนาด ๘๐๐ VA คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒,๕๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๔		๕๗,๕๐๐		-	-	๔	๐

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๙,๐๐๐
รวม	๑		๒๐,๐๐๐		๑	-	-	๑๙,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๒๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

๔.๔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
รวม	๑		๒๐,๐๐๐		-	-	๑	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ แผนงานการประปา : งานกิจการประปา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	๒๐,๐๐๐
รวม	๑		๒๐,๐๐๐		๑	-	-	๒๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โต๊ะทำงาน	๑. มีขนาด ๑๘๐ X ๑๓๐ X ๗๕ เซนติเมตร ๒. ตู้ข้างแบบโล่งและบานเปิดแบบ Soft Close ๓. ตู้ลิ้นชักมีลิ้นชักย่อยอยู่ภายใน ๔. วัสดุผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วยเมลามีน จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๗,๙๙๐	-	-	-	✓	๐
๒	เก้าอี้พนักพิงสูง	๑. มีขนาด ๖๒๐ X ๖๙๐ X ๑,๑๕๐-๑,๒๗๐ เซนติเมตร ๒. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ๓. หุ้มหนังเทียม ๔. วัสดุผลิตจากอลูมิเนียมปิดเงา ๕ แฉก รับน้ำหนักได้ดี จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๕,๙๙๐	-	-	-	✓	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	เก้าอี้พนักงาน	๑. มีขนาด ๖๒๐ x ๕๕๐ x ๙๖๐-๑,๐๘๐ เซนติเมตร ๒. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ๓. ท้าวแขนสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ ๔. พนักพิงและที่นั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ๕. ขาผลิตจากอลูมิเนียม ๕ แฉกรับน้ำหนักได้ดี จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๑๑,๙๘๐	-	-	-	✓	๐
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน	ขนาด ๙๑ x ๔๐.๗ x ๘๘ เซนติเมตร จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
๕	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน	ขนาด ๑๔๘.๕ x ๔๕ x ๑๘๓ เซนติเมตร จัดหาตามราคาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐
	๕		๓๖,๙๘๐		-	-	๕	๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๗,๙๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	๒๗,๐๐๐
	๑		๒๗,๙๐๐		๑	-	-	๒๗,๐๐๐