



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างพันปี หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐			กองช่าง	โอนลด ๒๗๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบา (วงแหวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๕๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตากง (ป่าอ้น) หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕ เม.ย. ๖๗	๔ มี.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบา (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผางาม (แพทย์ม็อก) หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่โต หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพทย์ม็อก หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูพานูรี (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๕๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยอดคาร์แคร์ (วงแหวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงสรวง - ผู้การรัตน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงสรวง (แยกลุงพล) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า (แยกผาย) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	✓	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
รวม	๑๓				๔,๗๖๔,๐๐๐	๔,๔๗๑,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
รวม	๑	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๒๕	๑,๔๗๕		๓๐ ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๕๖๐	๔,๔๔๐	๒๖ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๑๐	๔,๘๙๐		๑๙ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๓	๓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๙,๑๙๕	๑๐,๘๐๕				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	✓	-		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๙ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๑๕,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	✓	-	-	๓๙๖,๕๗๖	๓๙๖,๕๗๖	๐	๑๙ มิ.ย. ๖๗	๒ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าน้ำหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓	-	-	๒๖๗,๓๑๑	๑๗๑,๓๘๖	๙๕,๙๒๕		๑๙ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	โอนลด ๙๕,๙๕๒
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑,๔๘๔,๕๓๕	๑,๔๘๓,๘๙๓	๖๔๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓	-	-	๕,๙๒๓,๕๐๐	๕,๙๒๓,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๕	๕	-	-	๘,๐๘๖,๙๒๒	๗,๙๗๕,๓๕๕	๑๑๑,๕๖๗				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ค/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๖,๙๖๐	๓,๐๔๐		๑๓ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๖๙,๑๘๖	๓๘๐,๘๑๔	๑๙ มี.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	ออนไลน์ ๓๘๐,๘๑๔
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๖๐	๖๔๐		๕ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	✓	-	-	๒๙๕,๐๐๐	๒๕๙,๐๘๑	๓๕,๙๑๙	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ออนไลน์ ๓๕,๙๐๐
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๗๔,๘๔๙	๗๕,๑๕๑	๑๔ ก.พ. ๖๗	๑๗ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	ออนไลน์ ๗๒,๕๐๐
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ "อัญมณีเกมส์" จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐		๓๑ พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๖	๖	-	-	๑,๓๑๕,๐๐๐	๘๑๙,๕๓๖	๔๙๕,๔๖๔				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๒๒,๖๐๐	๒๒,๕๔๕	๕๕	ก.พ.๖๗	ส.ค.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	✓	-	-	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๙๐๐	๑๐๐	๕ มี.ค. ๖๗	๗ มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด ๑๐๐
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			กองสาธารณสุขฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนกคดี	✓	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓,๐๐๐		๑๖ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๖ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านกัญมะเร็งเต้านม	✓	-	-	๖๓,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๗,๐๐๐		๑๖ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๖	๕	-	๑	๓๕๖,๖๐๐	๒๙๖,๔๔๕	๕๐,๑๕๕				

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		๑๖ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	ใช้งบฯ สปสช. โอนลด ๕๐.๐๐๐
รวม	๑	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	-	-	✓	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐			กองสาธารณสุขฯ	โอนลด ๓๕,๐๐๐
รวม	๑	-	-	๑	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
รวม	๓	-	-	๓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดแก่สถานศึกษา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๕๐	๔,๖๕๐		๕ มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๔,๖๕๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๒๖	๑,๐๗๔		๑๒ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๐๐	๗๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๘๓๐	๕๒,๑๗๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๕๒,๑๗๐
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ สาธารณภัย	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๒๔๔	๙๘,๗๕๖	๑๔ พ.ย. ๖๖	๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๙๘,๗๕๖
รวม	๖	๕	-	๑	๖๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๐๕๐	๒๕๖,๙๕๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๗ ๑๓ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	เบิกจากค่าวัสดุ โอนลด ๓๐,๐๐๐
รวม	๑	๑	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร	-	-	✓	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๓๐,๐๐๐
รวม	๑	-	-	๑	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ค/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	✓	-	-	๓๘,๓๐๐	๓๖,๖๖๔	๑,๖๓๖			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑,๖๓๖
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	โอนลด ๒๐,๐๐๐
รวม	๒	๑	-	๑	๕๘,๓๐๐	๓๖,๖๖๔	๒๑,๖๓๖				

๑๐.๒ แผนงานงบบุคลากร : งานงบบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ค/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๐,๕๙๙,๐๐๐	๑๐,๕๙๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๖,๖๐๐	๒๓,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๒๓,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๘,๕๐๐
รวม	๓	๓	-	-	๑๒,๘๑๙,๐๐๐	๑๒,๗๘๗,๑๐๐	๓๑,๙๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	✓	-	-	๒๔,๙๐๐	๒๔,๐๐๐	๙๐๐		๒๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	โอนลด ๙๐๐
	๑	๑	-	-	๒๔,๙๐๐	๒๔,๐๐๐	๙๐๐				

๑.๒ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โต๊ะขาพับเอนกประสงค์	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐		๒๙ พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	โอนลด ๑๑,๐๐๐
	๑	๑	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต	✓	-	-	๖,๑๐๐	๔,๙๙๐	๑,๑๑๐		๒๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๑๑๐
	๑	๑	-	-	๖,๑๐๐	๔,๙๙๐	๑,๑๑๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์โรงงาน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องเจียหรือตัด (หินเจียไฟฟ้า) ขนาด ๕ นิ้ว	✓	-	-	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๒	เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๓	ปั๊มลมไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ ลิตร	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๔	เครื่องเชื่อมโลหะ (เครื่องเชื่อมรูป)	✓	-	-	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๕	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว	✓	-	-	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๖	สว่านไฟฟ้าไร้สาย	✓	-	-	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๗	สว่านไฟฟ้า ขนาด ๗๒๐ W ๒ สปีด	✓	-	-	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐		๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
รวม	๗	๗	-	-	๗๔,๖๐๐	๗๔,๖๐๐	๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		๒ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		๒ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๔,๐๐๐
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐		๒ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๑๐๐	๔๐๐		๒ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๔๐๐
รวม	๔	๔	-	-	๕๗,๕๐๐	๕๓,๑๐๐	๔,๔๐๐				

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑๒ มี.ค.๖๗	กองคลัง	โอนลด ๑,๐๐๐
รวม	๑	๑	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		๒๖ มี.ย.๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๑	๑	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				

๔.๔ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		๒๖ มี.ย.๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๑	๑	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ แผนงานการประปา : งานกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		๒๕ ธ.ค. ๖๖	กองประปา	
รวม	๑	๑	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังบรเพ็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๒ มี.ค.๖๗	๒๑ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี			✓	๗๓,๐๐๐	๐	๗๓,๐๐๐			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอังกว (นายเต่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี			✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะแมบ - คลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี			✓	๔๙๕,๙๐๐	๐	๔๙๕,๙๐๐			กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมาบคล้า ๑ (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			✓	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทอง (ตรงไป) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			✓	๕๐๖,๙๐๐	๐	๕๐๖,๙๐๐			กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทอง (ขอย ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			✓	๑๗๖,๐๐๐	๐	๑๗๖,๐๐๐			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชาตรี (ตอนแรก) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งม่วง (สายเก่า) หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			✓	๓๖๖,๐๐๐	๐	๓๖๖,๐๐๐			กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคตรรุ่งเรือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี			✓	๔๐๖,๙๐๐	๐	๔๐๖,๙๐๐			กองช่าง	
	๑๐	๑	-	๙	๒,๘๕๔,๗๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒,๕๘๔,๗๐๐				

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ เมรุวัดทับไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๗ ธ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
	๑	๑	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสุขภาพอาหาร	✓	-	-	๑๗,๖๐๐	๑๑,๘๘๗	๕,๗๑๓	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๑ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด ๕,๗๑๓
๑		๑	-	-	๑๗,๖๐๐	๑๑,๘๘๗	๕,๗๑๓				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว Long term care จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	✓	-	-	๕๖,๐๐๐	๕๕,๗๗๐	๒๓๐	๑๘ เม.ย. ๖๗	๒ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑		๑	-	-	๕๖,๐๐๐	๕๕,๗๗๐	๒๓๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

๙.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน สตรีอาสาพัฒนาและประชาชนในเขตเทศบาล	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๒,๕๖๒	๓๗,๔๓๘	๑๖ ก.พ.๖๗	๑๘ ก.พ.๖๗	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๓๗,๔๐๐
	๑	๑	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๒,๕๖๒	๓๗,๔๓๘				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โต๊ะทำงาน	✓	-	-	๗,๙๙๐	๗,๙๙๐	๐		๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	เก้าอี้พนักพิงสูง	✓	-	-	๕,๙๙๐	๕,๙๙๐	๐		๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓	เก้าอี้พนักพิงสูง	-	-	✓	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๔	เก้าอี้พนักพิง	✓	-	-	๑๑,๙๘๐	๑๑,๙๘๐	๐		๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๕	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาด ๑๔๘ x ๔๐ x ๘๘ เซนติเมตร	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		๒๙ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๖	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาด ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๒ เซนติเมตร	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		๒๙ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๗	ชั้นนอกประสงค์	✓	-	-	๓,๕๐๐	๓,๔๙๐	๑๐		๒๙ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๘	ชั้นเตี้ยโล่ง	✓	-	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐		๒๙ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	✓	-	-	๓๗,๙๐๐	๓๑,๕๙๐	๖,๓๑๐			สำนักปลัดฯ	
๑๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	-	-	✓	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
	๑๐	๙	-	๑	๒๕๐,๓๖๐	๓๑,๕๙๐	๒๑๘,๗๗๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เก้าอี้พนักพิง	-	-	✓	๑๗,๗๐๐	๐	๑๗,๗๐๐			กองคลัง	
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต พร้อมกระจก	-	-	✓	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐			กองคลัง	
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก	-	-	✓	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐			กองคลัง	
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาด ๑๔๘ x ๔๐ x ๘๘ เซนติเมตร	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐		๓๑ พ.ค. ๖๗	กองคลัง	
	๔	๑	-	๓	๓๖,๑๐๐	๕,๐๐๐	๓๑,๑๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	✓	-	-	๒๗,๙๐๐	๒๗,๐๐๐	๙๐๐		๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๙๐๐
	๑	๑	-	-	๒๗,๙๐๐	๒๗,๐๐๐	๙๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐X๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
	๑	-	-	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐				

๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องทำร้อน - น้ำเย็น	-	-	✓	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
	๑	-	-	๑	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์
(โอนมาจัดจ่ายเป็นรายการใหม่)

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	-	-	✓	๓,๓๐๐	๐	๓,๓๐๐			สำนักปลัดฯ	
	๑	-	-	๑	๓,๓๐๐	๐	๓,๓๐๐				

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	-	-	✓	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐			กองคลัง	
	๑	-	-	๑	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	-	-	✓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
	๑	-	-	๑	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐				

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐		๒๖ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
	๑	๑	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๖,๕๐๐	๐	๔๐๖,๕๐๐			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลสาย ๑๓ (ขอยเจ็ทหล่อ แยกขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๑๔๑,๐๐๐	๐	๑๔๑,๐๐๐			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสถียรสามัคคี หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๓๒๕,๐๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๖,๕๐๐	๐	๔๐๖,๕๐๐			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๕ (คลองมะกอก) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยภูฟ้าวาริ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๑๖๓,๐๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐			กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำเขียว (เสียดักต์) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๖,๙๐๐	๐	๔๐๖,๙๐๐			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนวัดทับไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ - เขาโสม (แยกขวา) หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง (แยกหมอชัยวัฒน์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๔๓,๙๐๐	๐	๒๔๓,๙๐๐			กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผางาม (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๓๒๕,๐๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐			กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝาย คลองโป่งน้ำร้อน(บ่อน้ำพุร้อน) หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๑,๕๖๐,๐๐๐	๐	๑,๕๖๐,๐๐๐			กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงสะพานสลิง บ้านคลองตาคงหมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐			กองช่าง	
	๑๓	-	-	๑๓	๔,๙๒๑,๖๐๐	๐	๔,๙๒๑,๖๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำดิบ บ้านชะแมบ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			กองประปา	
	๑	-	-	๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

๙.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการเท้านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๓๒๖,๐๐๐	๐	๓๒๖,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๓ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเทพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตกรอบ บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน (ด้านหน้าต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๔ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๔		-	๒	๒	๑,๓๒๖,๐๐๐	๐	๑,๓๒๖,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ: งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๒	ปั้มน้ำบาดาล ขนาดท่อสูบน้ำ ๔ นิ้ว	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
	๒	-	-	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐				

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๕๐,๐๐๐ ลิตร	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			กองประปา	
๒	ปั้มน้ำไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด ๔ แรงม้า	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			กองประปา	
	๒	-	-	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายึดติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ	-	-	✓	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐			กองช่าง	
	๑	-	-	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐				

๓. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	รถชุดไฮดรอลิกดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์ด	-	-	✓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐			กองช่าง	
	๑	-	-	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๔๓๓ จันทบุรี	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุขฯ	
๑	ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๗๙ จันทบุรี	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุขฯ	
	๑	-	-	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐				

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน บพ ๖๑๘๘ จันทบุรี	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			กองประปา	
	๑	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
(เทศบาลฯเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ค/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรวจการณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๔๙,๐๐๐	๐	๒๔๙,๐๐๐			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทอง - หัพพะยา หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๐๖,๙๐๐	๐	๔๐๖,๙๐๐			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทับไทรกลาง (นายชำนาญ) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุญมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐			กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
(เทศบาลฯเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ต/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุษบา (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๓๗๙,๐๐๐	๐	๓๗๙,๐๐๐			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพนาวรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	-	-	✓	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐			กองช่าง	
รวม	๖	-	-	๖	๒,๒๑๕,๙๐๐	๐	๒,๒๑๕,๙๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ประเภท ครุภัณฑ์
(เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เก้าอี้พนักพิง	-	-	✓	๑๗,๗๐๐	๐	๑๗,๗๐๐			สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	-	-	๑	๑๗,๗๐๐	๐	๑๗,๗๐๐				

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภท ครุภัณฑ์

(เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	-	-	✓	๖,๖๐๐	๐	๖,๖๐๐			สำนักปลัดฯ	
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	-	-	✓	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐			สำนักปลัดฯ	
รวม	๓	-	-	๓	๒๙,๑๐๐	๐	๒๙,๑๐๐				