



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองกระชาย (๔๔ ลายศิลป์) หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖ - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรวจการณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖ - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี (แยกตาเปี้ย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอำเภอ (ตาแหวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรอกกระป็น (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๐	๒๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายลักษณะ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อทอง (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง (แยกหมอชัยวัฒน์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖ - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรมทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓ พ.ค. ๖๖ - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดพญากำพูช (ตร.สมาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาจารย์มนัส (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๐	๒๗๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
	รวม ๑๔ โครงการ	๔,๔๙๓,๐๐๐	๓,๘๙๐,๐๐๐	๖๐๓,๐๐๐			๑	๑	๑๒	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ
	รวม ๑ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐			๑	-	-	

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ วัดน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๕ - ๑๑ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	มีมาปณสถานที่ได้ มาตรฐาน
	รวม ๑ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๕๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑,๑๗๐	๘,๘๓๐	๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	พื้นที่สีเขียวมีปริมาณเพิ่มขึ้น
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑,๑๗๐	๘,๘๓๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๕	กองการศึกษา	-	-	✓	ประเพณีอันดีงาม ได้รับการสืบสานต่อไป
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๖๗๐	๓,๓๓๐	๗ - ๘ พ.ย. ๖๕	กองการศึกษา	-	-	✓	ประเพณีอันดีงาม ได้รับการสืบสานต่อไป
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๕๕	๕,๖๔๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	ประเพณีอันดีงาม ได้รับการสืบสานต่อไป
	รวม ๓ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๖,๔๒๕	๑๓,๕๗๕			-	-	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	ไม่ใช้เงิน งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	๘ - ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กได้ระลึกถึงพระคุณ มารดา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๙๒,๗๐๐	๓๖๒,๔๐๖	๓๐,๒๙๔	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กมีสื่อการเรียน การสอนที่เหมาะสม
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๖๑,๐๓๐	๑๘๒,๙๓๘	๗๘,๐๙๒	๑ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กได้รับการสนับสนุน งบประมาณเป็นการ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๒๘,๔๙๕	๑,๓๒๓,๑๑๗	๕,๓๗๘	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กได้รับประทานอาหาร ถูกหลักโภชนาการ
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๕,๙๗๐,๖๐๐	๕,๙๖๙,๘๐๐	๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กได้รับประทานอาหาร ถูกหลักโภชนาการ
	รวม ๕ โครงการ	๗,๙๖๗,๘๒๕	๗,๘๓๘,๒๖๑	๑๒๙,๕๖๔			-	-	๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๑๑	๕,๙๘๙	๑๔ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กและเยาวชนได้ ทำกิจกรรมร่วมกัน
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๗ - ๘ พ.ย. ๖๕	กองการศึกษา	✓	-		โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬา ชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๒๙๐	๗,๗๑๐	๑ - ๓ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	ประชาชนได้เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	✓	-		เนื่องจากไม่มีการ จัดการแข่งขันกีฬา
๕	โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๙๑,๒๘๕	๕๘,๗๑๕	๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
	รวม ๕ โครงการ	๔๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๕๘๖	๑๐๒,๔๑๔			๒	-	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๕๖,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๑ ก.ค. - ๙ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	เครื่องออกกำลังกาย มีอายุการใช้งาน นานขึ้น
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๖,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐				-	-	๑	

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่ายจาก กองทุน สปสช.	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	สามารถควบคุม โรคติดต่อได้
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๐	๑๐	๑๔ - ๑๖ มี.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	สามารถควบคุม โรคระบาดได้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	ไม่มีการแพร่ระบาดของ โรค
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางกูรสิรินธร มหาราชินีราชกุมารี	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น
๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า นางจันทรา เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น
	รวม ๖ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐	๒๗๙,๙๙๐	๖๐,๐๑๐			๑	-	๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เบิกจ่ายจาก กองทุน สปสช.	๕๐,๐๐๐	๑๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้สูงอายุมีความรู้ ในเรื่องการปฏิบัติตน ในการดูแลสุขภาพ ตนเอง
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	เนื่องจากงบประมาณ มีไม่เพียงพอที่จะ อุดหนุน
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๓	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
	รวม ๓ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			๓	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๔๐	๖,๙๖๐	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	สามารถป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๔๐	๖,๙๖๐			-	-	๑	

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๗๕	๑,๓๒๕	๑๖ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้วิธี ป้องกันภัยที่อาจ เกิดขึ้น
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๗๕	๕๒๕	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	เด็ก เยาวชนได้ทราบ วิธีป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๕๐	๖,๖๕๐	๒๔ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	เด็ก เยาวชน รู้ถึง โทษของยาเสพติด
	รวม ๖ โครงการ	๓๔๕,๐๐๐	๗๑,๕๕๐	๒๗๓,๔๕๐			๓	-	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐	๒๗,๗๐๐	๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้บริหาร สท. พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฏระเบียบ
๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	จัดอบรมพร้อมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สท. พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้างแล้ว
	รวม ๓ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐	๕๗,๗๐๐			๒	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
	รวม ๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	๒๘,๙๐๐			๑	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑๐.๒ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๑๗,๔๐๐	๑๐,๑๔๘,๒๐๐	๘๖๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการจากรัฐ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๘๕,๖๐๐	๒,๐๕๕,๔๐๐	๑๓๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	คนพิการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
	รวม ๓ โครงการ	๑๓,๓๒๘,๐๐๐	๑๒,๓๑๒,๖๐๐	๑,๐๑๖,๔๐๐			-	-	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ (แยกทุ่งข้าวเหนียว) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ ก.ค. - ๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาโสม (แยกขวานนายพยอม) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำเขียว (เสี้ยศักดิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง (แยกชนินทอง) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๗๑,๐๐๐	๐	๒๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง (วงแหวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๖๘,๐๐๐	๐	๑๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดชะแมบ (นายเหลื่อม) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำบ้านชะแมบ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๓๖๑,๐๐๐	๐	๓๖๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลอง - รongสำรวจ หมู่ที่ ๗ - ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๔๐๗,๐๐๐	๐	๔๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกระแพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๘๐๘,๐๐๐	๐	๘๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	ป้องกันน้ำท่วมขัง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๒	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กและราวกันตกท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๒๑,๐๐๐	๐	๑๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาบคล้า ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า - ซอยลุงสรวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๐๗,๐๐๐	๐	๕๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๙๙,๐๐๐	๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ - เขาโสม หมู่ที่ ๘ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๘๘,๐๐๐	๐	๕๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา - บ้านมั่นคง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๘๔,๐๐๐	๐	๒๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๗๖,๐๐๐	๐	๕๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๒๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพังงอน (ข้างวัดพังงอน) หมู่ที่ ๓ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๕๓,๐๐๐	๐	๒๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตากง - บ้านป่าในฝัน หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๐๗,๐๐๐	๐	๕๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	-	✓	-	มีถนนที่ได้มาตรฐาน
	รวม ๒๑ โครงการ	๗,๔๙๗,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๗,๒๒๙,๐๐๐			-	๒๐	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการเทลานคอนกรีตที่ล้างรถขยะ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	-	✓	-	มีสถานที่สำหรับ จอดรถบรรทุกขยะ
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว เปิด - ปิด บ่อขยะเทศบาล- ตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๕๒,๗๐๐	๐	๕๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	-	✓	-	เพื่อป้องกันบุคคล ภายนอกเข้ามาทิ้งขยะ
	รวม ๒ โครงการ	๑๒๒,๗๐๐	๐	๑๒๒,๗๐๐			-	๒	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๒๐	๘,๐๘๐	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๒๐	๘,๐๘๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๖๖,๐๐๐	๐	๒๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	ประชาชนได้รับความสะดวก
๒	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักบริการประชาชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	ประชาชนได้รับความสะดวก
๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขอยลู่สรวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๕๒,๐๐๐	๐	๒๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	ประชาชนมีสถานที่สำหรับปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
	รวม ๓ โครงการ	๖๒๒,๐๐๐	๐	๖๒๒,๐๐๐			-	๓	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒	เก้าอี้พนักงาน	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓	เก้าอี้พนักงานสูง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	๑๕๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔	ชุดรับแขก	๒๒,๙๐๐	๒๒,๙๐๐	๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๕	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
	รวม ๕ โครงการ	๑๑๖,๓๐๐	๑๑๕,๙๕๐	๓๕๐			-	-	๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เก้าอี้พนักงาน	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๒	เก้าอี้พนักงานสูง	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๕๐	๑๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๓	เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๔ โครงการ	๖๘,๖๐๐	๖๘,๔๕๐	๑๕๐			-	-	๔	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๐	๑๙ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ (๑๕๐ วัตต์)	๗,๕๐๐	๖,๘๐๐	๗๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๗,๕๐๐	๖,๘๐๐	๗๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	ถังน้ำพลาสติก ความจุ ๕,๐๐๐ ลิตร	๒๓,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๒,๔๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๒๓,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๒,๔๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๓ ก.ค. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐			-	-	๑	

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๘,๙๐๐	๗,๐๐๐	๑,๙๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	กองคลัง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๘,๙๐๐	๗,๐๐๐	๑,๙๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	-	-	✓	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๒๓,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	๒,๕๐๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เก้าอี้พนักคอย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๒	เคาท์เตอร์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			-	๒	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน เปิดทึบ	๒๗,๒๐๐	๐	๒๗,๒๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๒	ตู้ชั้นโล่ง	๒,๒๙๐	๐	๒,๒๙๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๓	ชุดรับแขก	๑๓,๘๐๐	๐	๑๓,๘๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๓ โครงการ	๔๓,๒๙๐	๐	๔๓,๒๙๐			-	๓	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เก้าอี้พนักงาน	๕,๙๐๐	๐	๕,๙๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๕,๙๐๐	๐	๕,๙๐๐			-	๑	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๒. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เสาไฟฟ้า ขนาด ๖ เมตร	๑๐,๐๐๐	๙,๖๓๐	๓๗๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๙,๖๓๐	๓๗๐			-	-	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาด ๓๐๐ W	๑๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	๒๑ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๑,๖๐๐			-	-	๑	

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง	๔๘๗,๕๕๐	๐	๔๘๗,๕๕๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	-	✓	-	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	รวม ๑ โครงการ	๔๘๗,๕๕๐	๐	๔๘๗,๕๕๐			-	๑	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๔. ครุภัณฑ์โรงงาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว	๖,๔๐๐	๐	๖,๔๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๒	เครื่องเชื่อมโลหะ (เครื่องเชื่อมรูป)	๑๓,๕๐๐	๐	๑๓,๕๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๒ โครงการ	๑๙,๙๐๐	๐	๑๙,๙๐๐			-	๒	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
๒	โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลโป่งน้ำร้อน	๑,๒๔๘,๐๐๐	๐	๑,๒๔๘,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	ประชาชนเกิดความ สะดวกในการใช้ บริการ
	รวม ๒ โครงการ	๑,๒๘๘,๐๐๐	๐	๑,๒๘๘,๐๐๐			-	๒	-	

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	๓,๓๐๐	๐	๓,๓๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองคลัง	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๓,๓๐๐	๐	๓,๓๐๐			-	๑	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐			-	๑	-	

๖. ครุภัณฑ์กีฬา

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	โกล์ฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	-	✓	-	ประชาชนมีอุปกรณ์ในการเล่นฟุตบอล
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			-	๑	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เทศบัญญัติเพิ่มเติม)
ประเภท ครุภัณฑ์

๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	๘๑,๐๐๐	๐	๘๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๘๑,๐๐๐	๐	๘๑,๐๐๐			-	๑	-	

๘. ครุภัณฑ์อื่น

๘.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
๑	ถังฉีดไฟม	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-	✓	-	มีครุภัณฑ์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน
	รวม ๑ โครงการ	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐			-	๑	-	

➡ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณในส่วนที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจัดเก็บเอง ต้องนำมาใช้จ่ายในรายจ่ายประจำ การจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลำช้า (งวดสุดท้าย) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเทศบัญญัติเพิ่มเติม จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ การตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางโครงการไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนก็ได้ดำเนินการโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ด้วยความเหมาะสม

➡ ข้อเสนอแนะ

การตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้มียุทธศาสตร์เอกสารทางราชการที่สามารถตรวจสอบได้และใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการได้ เช่น มีหนังสือยินยอม มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน www.tessabanpong.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลที่สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ถนนทับไทร-ชายแดน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๘-๗๐๓๘ ในวันและเวลาราชการ